



**HEIDELBERGER
FLIESSESTRICH**

HEIDELBERGCEMENT Group

Heidelberger Fließestrich
München GmbH

Aufheizprotokoll Fließestrich

Datum: _____

Baumaßnahme: _____

Rückfragen unter 0170 / 37 530 35

Vorhandener Estrich: Calciumsulfatfließestrich

Zementfließestrich

Estrichdicke: (in mm) _____

Liegezeit: Soll Calciumsulfatfließestrich: 7 Tage / Soll Zementfließestrich: 21 Tage

Achtung ! Estrich nach Einbau mindestens 2 Tage vor Zugluft schützen und
danach täglich lüften.

Nach Erreichen der Belegreife ist der Estrich zeitnah zu belegen!

1.Tag	aufgeheizt auf	+20°C Vorlauftemperatur	
2.Tag	aufgeheizt auf	+20°C Vorlauftemperatur	
3.Tag	aufgeheizt auf	+25°C Vorlauftemperatur	
4.Tag	aufgeheizt auf	+30°C Vorlauftemperatur	
5.Tag	aufgeheizt auf	+35°C Vorlauftemperatur	
6.Tag	aufgeheizt auf	+40°C Vorlauftemperatur	
7.Tag	aufgeheizt auf	+45°C Vorlauftemperatur	
8.Tag	aufgeheizt auf	+50°C Vorlauftemperatur	nur Calciumsulfatestrich
9.Tag	aufgeheizt auf	+55°C Vorlauftemperatur	nur Calciumsulfatestrich
10.Tag	gehalten auf	Maximaltemperatur	
11.Tag	gehalten auf	Maximaltemperatur	
12.Tag	gehalten auf	Maximaltemperatur	
13.Tag	gehalten auf	Maximaltemperatur	
14.Tag	gehalten auf	Maximaltemperatur	
15.Tag	abgesenkt auf	+40°C Vorlauftemperatur	
16.Tag	abgesenkt auf	+30°C Vorlauftemperatur	
17.Tag	abgesenkt auf	+20°C Vorlauftemperatur	
18.Tag	abgesenkt auf	+10°C Vorlauftemperatur	
19.Tag	abgesenkt auf	+0°C Vorlauftemperatur	