

Protokoll per Fax an: +49 7150 20679-200



Auftraggeber	Bauvorhaben/Bauabschnitt

	NACHTABSENKUNG MUSS AUSGESCHALTET SEIN!
Bauteil/Stockwerk/Wohnung	

3 – 7 Tage Belegreife

SOLL

IST

Heizphasen	Vorlauftemperatur	Datum	Uhrzeit	Vorlauf-temperatur	Prüfer
Ab dem 2. Tag nach Einbau	+25 °C				
Ab dem 3. Tag nach Einbau	max. +55 °C				
Ab dem 4. Tag nach Einbau	max. +55 °C				
Ab dem 5. Tag nach Einbau	+25 °C				

Achtung: Vor Oberbelagsverlegung die Estrichtemperatur auf **ca. +20 bis +25 °C** absenken bzw. die erforderliche Estrichtemperatur des Oberbelagsverlegers einhalten. * Während der Aufheizphase dürfen **keine Verputztätigkeiten** ausgeübt werden und die Estrichfläche darf nicht zugestellt sein.

*Es gelten gleichzeitig die empfohlenen „Maximal-Temperaturen“ der Bodenbelags- und Verlegewerkstoff-Hersteller.

Ende des Aufheizens/Datum	Datum

Sind die Räume während dem Aufheizen nach
Vorschrift des Estrichlegers belüftet worden?

Ja Nein

Datum/Name/Unterschrift

War die Fläche frei von Baumaterialien
und anderen Überdeckungen?

Ja Nein

Datum/Name/Unterschrift

Vollständige Bezeichnung und Anschrift der Heizungsfachfirma